令和8年
2月　月間工程表

工事名称：（主）住吉上館線
養口バイパス　新養口大橋(仮称)上部工 工事
受注者：日本サミコン　株式会社

工期自	令和7年11月10日
工期至	令和8年09月05日
(内部工期)	300日

進捗状況(累計%)	2月		3月
	予定	実施	予定
	25.5%	19.5%	51.8%

計画No. R7.11.25
報告No.

日程 / 工事

2月

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土

□、☆、○：
■、★、●：

準備工

PC橋工
主桁組立工(主桁製作)　製作準備(材料等)　主桁製作

主桁組立工(接合)

支承工　沓座

【検査（立会い）願】
☆：検査（現場立会）
○：検査（遠隔臨場）
材料確認(支承) ☆

【社内検査】
☆：検査（現場立会）
休憩所 足場材 ☆ ☆

【工事材料(機材)搬入】
☆：搬入日

【安全行事】
○：新規入場者教育
☆：安全教育訓練・災防協
○ ☆

【その他】
☆：学校・地域行事等
○：誘導員配置
2/24～現場稼働

【週休2日取得状況】
☆：現場休業
○：技術員休業

○						○	○			○			○	○						○	○	○					☆
																											○
																											☆
○						○	○			○			○	○						○	○	○					○

【週休2日達成判断】28.6%以上
現場休業：該当なし
技術員休業：達成(32.2%)