令和8年
3月　月間工程表

工事名称：（主）住吉上館線
養口バイパス　新養口大橋(仮称)上部工 工事
受注者：日本サミコン　株式会社

工期自	令和7年11月10日
工期至	令和8年09月05日
(内部工期)	300日

進捗状況(累計%)		
予定	実施	予定
51.8%	51.8%	70.4%

計画No. R7.11.25
報告No.

□、☆、○：
■、★、●：

工事＼日程	3月																													
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火
PC橋工																															
主桁組立工(主桁製作)		主桁製作																													
主桁組立工(接合)									架設架台組立																						
支承工		沓座											脱枠			嵩上モルタル・アンカー										脱枠					
架設工									架設架台組立														部材搬入			架設桁組立					120ｔ吊クレーン (3/23組立～)
【検査（立会い）願】 ☆：検査（現場立会） ○：検査（遠隔臨場）											支承 ○	桁 ☆	アンカー ☆																		
【社内検査】 ☆：検査（現場立会）																															
【工事材料(機材)搬入】 ☆：搬入日		鉄板 ☆	鉄板 ☆			H鋼 ☆				アンカー ☆													120t ☆	架設桁 ☆								
【安全行事】 ○：新規入場者教育 ☆：安全教育訓練・災防協																															
【その他】 ☆：学校・地域行事等 ○：誘導員配置																							○ 2	○ 2							
【週休2日取得状況】 ☆：現場休業 ○：技術員休業	☆ ○ ☆ ○						☆ ○ ☆ ○	☆ ○ ☆ ○						☆ ○ ☆ ○	☆ ○ ☆ ○						☆ ○ ☆ ○	☆ ○ ☆ ○						☆ ○ ☆ ○	☆ ○ ☆ ○				

【週休2日達成判断】28.5%以上
現場休業：
技術員休業：